

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)									
WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.									
ক্রম	বিষয়								
১.	প্রকল্পের নাম	Modernization of Power Distribution-Smart Grids Phase I							
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	০১/০৭/২০২২ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত							
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ								
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	স্থিতিপত্রের ধরন	মোট	জিওবি	মিলন	পিএ			
		মূল	106723.93	27391.55	9406.82	69925.56			
		২ম সংশোধিত							
৪.	অর্থের উৎস	জিওবি, KfW এবং ওজোপাডিকো							
৫.	প্রকল্পে এলাকা	ঢাকা বিভাগ: (ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মানসিংগ, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) মুলনা বিভাগ: (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, বিনাইগাত্, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) বরিশাল বিভাগ: (বরিশাল, গিরোজপুর, আলকাতা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও জেলা) উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ১৯টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।							
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)	0.104%							
৭.	ভৌত অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)	2.00%							
**মন্তব্য									
প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতি									
ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সম্পন্নতা	অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
১	ভূমি অধিগ্রহণ	সংখ্যা	১ একর	প্রশাসনিক অনুমোদন প্রহসের কাজ চলমান		মোট: ২১৪৩ জিওবি: 309 প্রকল্প সাধায্য: 1015 নিজস্ব অধায্য: 819	ভৌত অগ্রগতি: ২৫% আর্থিক অগ্রগতি: ০.৯৮%		
২	৩৩৯১ কেভি উপকেন্দ্র পুনর্বাসন	সংখ্যা	২০টি (১৬টি বেঙ্গলার এবং ৪টি তুরাগ)	PISC কর্তৃক ডিজাইন ও PQ ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।					
৩	সাবস্টেশন অটোমেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	৮টি	PISC কর্তৃক ডিজাইন ও PQ ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।				121.68	
৪	৩৩ কেভি বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং পুনর্বাসন (সাবস্টেশন এবং আভারগাউন্ড ক্যাবলসহ)	সংখ্যা	নতুনঃ ১২১.৬৮ কিঃ মিঃ পুনর্বাসনঃ ৬১.৬০ কিঃ মিঃ	PISC কর্তৃক ডিজাইন ও PQ ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।				61.6	
৫	৩৩ কেভি বে নির্মাণ/সম্পূর্ণসহ (পিজিসিবি'র সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের সুইচিং স্টেশনে বে সম্পূর্ণসহ)	সংখ্যা	২০টি	PISC কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।					
৬	টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি, ৪৮ ভোল্ট ডিসি সিস্টেম, রেডিও লিংক, ADSS ক্যাবল এবং স্ক্যাডা DMS স্থাপন	লট	১টি	PISC কর্তৃক ডিজাইন ও PQ ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।					
৭	ওজোপাডিকো'র বিতরণ নেটওয়ার্ক-কে জিআইএস ম্যাপিং এর আওতায় নিয়ে আসা		ওজোপাডিকো'র সম্পূর্ণ বিতরণ নেটওয়ার্ক।	PISC কর্তৃক ডিজাইন ও PQ ডকুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান আছে।					
৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সুপারভিশন পরামর্শক সেবা	জন-মাস	GOPA-International Energy Consultants GmbH এর সাথে গত ০৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি. তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক সেবার কাজ চলমান আছে।	Inception Report, Project Planning Manual, Preliminary Design documents of LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 has been submitted.					
৯	এক্সপান্ডিং মেজার কনসালটেন্ট ফর কাপাটিটি বিল্ডিং পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত EOI ফর শীঘ্রই আহ্বান করা হবে।	জন-মাস	এক্সপান্ডিং মেজার কনসালটেন্ট ফর কাপাটিটি বিল্ডিং পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত EOI ফর শীঘ্রই আহ্বান করা হবে।						
ক্রঃ নং	প্যাকেজের বিবরণ ও তারিখ	বিলের পরিমাণ	বিল পরিশোধের সময়সীমা	বর্তমান অবস্থা (পরিশোধিত/অপরিশোধিত)	বিল পরিশোধে বিলম্বের কারণ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মন্তব্য			
1	Project Implementation and Supervision Consultant(PISC)GOPA- International Energy Consultants GmbH, Germany Package: PISC চুক্তি নং: SD1, FY.2022-23, Dated:05.07.2023 ঠিকানা: GOPA-International Energy Consultants GmbH, Germany চুক্তি স্থান: Net: 2979575.01 EUR VAT:446936.25 EUR WHT: 399632.50 EUR	AT.44693.63 EUR/W	60 Days	অপরিশোধিত	বিল পরিশোধের নিমিত্ত KfW কর্তৃক Disbursement request প্রেরণের জন্য নেট উপস্থাপন করা হলে বাংলাদেশের স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে advance Payment Guarantee প্রদান করার শর্তে নেট প্রেরণের কথা হয়। GOPA কর্তৃক জার্মানি ব্যাংক (Commerzbank) এর মাধ্যমে Advance Payment Guarantee প্রদান করা হয়েছে যা PPR এবং KfW rule অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়। উক্ত Advance Payment Guarantee ০৪.১০.২০২৩ তারিখে Commerzbank কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। GOPA কর্তৃক বাংলাদেশের স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে Advance Payment Guarantee প্রদান করা হলে KfW কর্তৃক Disbursement request প্রেরণ করা হবে। Revised Advance Payment Guarantee প্রাপ্তির পর থেকে ৬০ দিন সময় গণনা শুরু হবে।				