

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়							
১.	প্রকল্পের নাম	মনপুরা দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ						
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	০১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ থেকে ২৮/০২/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত						
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ							
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভূমি পরিষ্কার	মোট	জিওবি	নিষ্কাশ			
		মূল	13022.41	0	13022.41			
		২ম সংশোধিত						
৪.	স্বর্ণের উৎস	স্বিডবি এবং গ্লোপার্ভিকো						
৫.	প্রকল্পে এলাকা	প্রকল্পটি বারিশাল বিভাগের ভোলা জেলার মনপুরা দ্বীপ, কলাতলী চর, কাজির চর, ঢালচর (কলাতলী চরের পূর্বদিকে)						
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)	৪.৭৮ লক্ষ টাকা (০.১০০ %)						
৭.	ভৌত অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর-২০২৩ পর্যন্ত)	<p>১৮.০%।</p> <p>সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার ক্রয়ের জন্য ১২/১১/২০২৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের কন্ডাক্টর ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে দর গ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ০৯ মিটার ও ১২ মিটার পোল ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ইনসুলেটর ও পোল ফিটিংস ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অনুমোদন পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজনের EOI আহবান করা হয়েছে যা ২০/১১/২০২৩ তারিখে উন্মুক্ত করা হবে।</p>						**মন্তব্য
প্রধান প্রধান অংশের অগ্রগতি								
অংশের নাম	একক	ডিপিপি মোতাবেক পরিমাণ	অক্টোবর-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	অক্টোবর/২০২৩ মাসে অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
১১ কেভি এআইএস ইনডোর সুইচিং স্টেশন নির্মাণ	টি	১	সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার ক্রয়ের জন্য ১২/১১/২০২৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের কন্ডাক্টর ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে দর গ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ০৯ মিটার ও ১২ মিটার পোল ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ইনসুলেটর ও পোল ফিটিংস ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অনুমোদন পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজনের EOI আহবান করা হয়েছে যা ২০/১১/২০২৩ তারিখে উন্মুক্ত করা হবে।	০৯ মিটার ও ১২ মিটার পোল ক্রয়ের দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের ইনসুলেটর ও পোল ফিটিংস ক্রয়ের দরপত্র আহবান করা হবে। পরামর্শক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে।	৫০০০.০০	৪.৭৮		
অপার্টক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং ল্যান্ডিং স্টেশনসহ ১১ কেভি	কিঃ মিঃ	৯.৫০						
১১ কেভি লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	২৩.০০						
১১ কেভি লাইন (পুনর্বাসন)	কিঃ মিঃ	১.০০						
১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	৯৬.০০						
১১/০.৪ কেভি লাইন (পুনর্বাসন)	কিঃ মিঃ	৪.০০						
০.৪ কেভি কোড লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	১০৪.০০						
০.৪ কেভি কোড লাইন (পুনর্বাসন)	কিঃ মিঃ	১৫.০০						
০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	৩২.০০						
০.২৩ কেভি লাইন (পুনর্বাসন)	কিঃ মিঃ	৫.০০						
৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন	টি	২১৫						