

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়				
১.	প্রকল্পের নাম	:	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)		
	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত		
২.	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত (১ম সংশোধন অনুযায়ী) ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত (২য় সংশোধন অনুযায়ী) ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (২য় সংশোধন অনুযায়ী) (ব্যয় ব্যতিরেকে অতিরিক্ত ০১ বছর)		
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি
			মূল	১২৭৮১৯.৪২	১২৪৯৭৮.০৯
			১ম সংশোধিত	১৬৮৭২৭.৭৯	১৬৩৭১৫.৪০
			২য় সংশোধিত	১৬৭৪৭০.২৯	১৬২৯৫৪.০০
৪.	অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং ওজোপাডিকো		
৫.	প্রকল্পে এলাকা	:	ঢাকা বিভাগ: (ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) খুলনা বিভাগ: (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) বরিশাল বিভাগ: (বরিশাল, পিরোজপুর, বালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ২০টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।		
৬.	আর্থিক অগ্রগতি প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত	:	৭৭.৮২		
৭.	ভৌত অগ্রগতি প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত	:	৮৫.৮০		
প্রধান প্রধান অংশের অগ্রগতি					
অংশের নাম	একক	আরডিপিপি মোতাবেক পরিমাণ	অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন					
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (নতুন)	টি	৩২	১১ টি'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে অবশিষ্ট ২১ টি'র কাজ চলমান আছে।		২০০০০
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (পুনর্বাসন)	টি	৩২	১৫ টি'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে অবশিষ্ট ১৭ টি'র কাজ চলমান আছে।		ভৌত অগ্রগতিঃ ৩৫.০১ আর্থিক অগ্রগতিঃ ২৭.৫৫
বিতরণ লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন					
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	74.75	65.25		
৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	430	400.7		
৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)	কিঃ মিঃ	405	৩৭৮.২		
বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন	টি	1722	১৭২২		