ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়								
১.	প্রকল্পের নাম	:	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প						
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত						
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)						
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি	নিজস্ব			
			মূল	১২৪৯০৫.০৫	১১৯৭৮৯.৫১	৫১১৫.৫৪			
			১ম সংশোধিত	১০৯৩৩৪.৬২	১০৪২৩৭.১৩	৫০৯৭.৪৯			
৪.	অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং ওজোপাডিকো						
৫.	প্রকল্পে এলাকা	:	প্রকল্পটি ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলা শহর (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর), খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা শহর (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা শহর (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) এবং উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ২০টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।						
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)	:	৮৪৮৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা (৮১.৪০%)				80101.75		
৭.	ভৌত অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)	:	৮৪.৩১%						

প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতি

অঙ্গের নাম	একক	আরাসিপাশ অনুমোদন পরিমাণ	অক্টোবর-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	অক্টোবর/২০২৩ মাসে অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রতিশ্রুতি বরাদ্দের পেক্ষিতে	
বিতরণ লাইন নির্মান ও পুনর্বাসন					৯৭২০		
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	230.3	227.97				
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)	কিঃ মিঃ	৫৩৯.৬	530.26				
১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	৯০০.৪৫	900.45				2821.42
১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)	কিঃ মিঃ	৬৭৫.৬৮	661.71				2292.53
০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কিঃ মিঃ	১৬৯৮.১	1693				
০.৪ কেভি লাইন (নবায়ন)	কিঃ মিঃ	১১১৯.৫৪	1100.56				
বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন	টি	2530	1296				
পূর্ত স্থাপনা						ভৌত অগ্রগতিঃ ২৯.৫৮ % আর্থিক অগ্রগতিঃ ২১.১৩ %	
আবাসিক ভবন	বর্গ মিঃ	৮১২৪.৭৯	কাজ চলমান				
অনাবাসিক ভবন	বর্গ মিঃ	২০৭৫৯.৩৭	প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) টি আবাসিক ভবন এবং ১৭ টি অনাবাসিক (অফিস ভবন) ভবন নির্মানের কাজ চলমান আছে।				
অন্যান্য পূর্ত কাজ (ড্রেন, সীমানা প্রাচীর, রাস্তা ইত্যাদি)	বর্গ মিঃ	১৩৮২২	অন্যান্য পূর্ত কাজের (ড্রেন, সীমানা প্রাচীর, রাস্তা ইত্যাদি) ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।				
		42706.16					

ক্রঃ নং	প্যাকেজের বিবরণ	নং ও	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য	বিলের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	দার কর্তৃক বিল দাখিলের তা	মান অবস্থা (পরিশোধিত/অপরিশোধি	রিশোধে বিলম্বের কারণ (প্রযোজ্য	মন্তব্য
1	No Pending Bill upto 30.09.2023								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									